



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



Senahú A.V. 07 de mayo del 2024
Oficio No.317-2024
Ref. RMC/COTB/DMP

Lic:
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario SEGEPLAN
Su Despacho,

De manera más atenta se le saluda deseándole éxitos en sus labores cotidianas, esperando que nuestro creador le derrame bendiciones.

El motivo de la presente es para **HACER ENTREGA** del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL**, correspondiente a los meses de **ENERO-ABRIL** del Ejercicio Fiscal 2024, esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 del Decreto 12-2002, Código Municipal; Información sobre la ejecución del presupuesto la ley orgánica del presupuesto, artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, que en su párrafo tercero indica "La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses, el cual se adjunta al presente oficio.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de ustedes muy atentamente,



Rolando Maquin Caal
Rolando Maquin Caal
Alcalde Municipal
Senahú, Alta Verapaz



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica													
Áreas con alumbrado público	Aporte en especie	Meta física	0	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	880.50	880.50	880.50	880.50	3522	2.82%	2.82%
325096-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.0825	0.0825	0.0825	0.0825	0.33	33%	33%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	880.50	880.50	880.50	880.50	3522	2.82%	2.82%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Aporte en especie	Meta física	0	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	265511.84	265511.84	0	Ejecución financiera	8921.30	8931.30	8931.30	8931.30	35715.20	13.45%	13.45%
325095-CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.03	0.03	0.03	0.30	0.39	39%	39%
		Meta financiera	265511.84	265511.84	0	Ejecución financiera	8921.30	8931.30	8931.30	8931.30	35715.20	13.45%	13.45%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0	25920.36	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	22055810.12	22055810.12	0	Ejecución financiera	292155.20	292155.20	292155.20	292155.20	1168620.80	5.3%	5.3%
295084-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LIMONES SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	9450	9450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7286.40	7286.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBEL A COMUNIDAD SEHATIX SENAHU A.V.	Kilometro	Meta física	5.36	5.36	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	535529.08	535529.08	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE Y JARDI	Metro	Meta física	97	97	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA	Metro	Meta financiera	29984	29984		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO, SENAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	3	3		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	188136.09	188136.09		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	557520	557520		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	319280	319280		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA COMUNIDAD NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	350	350		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	272320	272320		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
300336-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1745	1745		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	99.60	99.60		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
300337-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1870	1870		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
300338-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1615	1615		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
324996-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1988700	1988700		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
324580-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	410	410		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
318676-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	540	540		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	155439	155439		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
325099-LEVANTAMIENTO CARTO	Documento	Meta fisica	60	60		0 Ejecución fisica	5	5	5	5	20	33.33%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325099-LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS D	Documento	Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	46500	46500	46500	46500	186000	15.5%	15.5%
325091-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	315	315	0	Ejecución fisica	25	25	25	25	100	31.75%	31.75%
		Meta financiera	8205952.61	8205952.61	0	Ejecución financiera	245655.20	245655.20	245655.20	245655.20	982620.80	11.97%	11.97%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD CHIMAXYAT, SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	5110	5110	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	488443.34	488443.34	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CANAL DE CONCRETO BARRIO LAS GALLINAS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	800	800	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA MONICA SEOCOB SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	1800	1800	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	4550000	4550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO SANTO DOMINGO CABAÑAS SECTOR I SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	250	250	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	300	300	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	556720	556720	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)	Metro cuadrado	Meta física	0	1383.60		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)		Meta financiera	1561154.37	1568654.37		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCCA, SENAHU	Metro cuadrado	Meta física	93.60	93.60		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	14551.58	14551.58		0 Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN LUIS SETZIMAAJ, SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta física	55	55		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	74839.95	74839.95		0 Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	216	216		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1250000	1257500		1 Ejecución financiera						0	0%
325787-APOYO A LA SALUD CON DOTACION DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	100	100		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0 Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD YALIJUX, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	55	55		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9986.04	9986.04		0 Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION CENRTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN FRANCISCO LA CALERA II SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	216	216		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4480.80	4480.80		0 Ejecución financiera						0	0%
300119-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO COOPERATIVA SANTO DOMINGO ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	216	216		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7296	7296		0 Ejecución financiera						0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	6.30	6.30	6.30	6.30	25.20	0%	0%
		Meta financiera	8939700	8939700	0	Ejecución financiera	135397	908026.28	1745598.90	257103.12	3046125.30	34.07%	34.07%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	72	72	0	Ejecución física	6.30	6.30	6.30	6.30	25.20	35%	35%
		Meta financiera	8939700	8939700	0	Ejecución financiera	135397	908026.28	1745598.90	257103.12	3046125.30	34.07%	34.07%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Aporte en especie	Meta física	0	5272.92	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6925324.57	6939479.57	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325047-APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	48	48	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLCÁN SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	78739.33	78739.33	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295079-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEMOCOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	354	354	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3989.60	3989.60	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEPOC ACTELA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta física	271	271	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12175.70	12175.70	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	95156	95156	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIM	Metro cuadrado	Meta física	271	271	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA C	Metro cuadrado	Meta financiera	3200	3200		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	26521.70	26521.70		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	58320	58320		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	23743.58	23743.58		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	368	368		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	3432.96	3432.96		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA III	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	86960	86960		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONICA SECOB, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	304800	304800		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	304800	304800		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	89133.98	89133.98		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	354	354		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	431	431		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1810000	1817500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	431	431		0 Ejecución fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	1558345	1565000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
295083-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	354	354	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7696	7696	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295088-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	511	511	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7390.40	7390.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL CENTRO, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	288	288	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	920.32	920.32	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta fisica	0	1667	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1950692.42	1958192.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	105715.33	105715.33	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
301047-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	755	755	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1807500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTELA	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8264.26	8264.26	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	29346.43	29346.43	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297990-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTAÑESA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	381	381	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7366.40	7366.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	0	15320	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	961513.82	961513.82	0	Ejecución financiera	15327	15327	15327	15327.50	61308.50	6.38%	6.38%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLAB VOLCAN, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	15070	15070	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	38292.01	38292.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
325083-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	250	250	0	Ejecución física	4	4	4	3	15	6%	6%
		Meta financiera	923221.81	923221.81	0	Ejecución financiera	15327	15327	15327	15327.50	61308.50	6.64%	6.64%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	0	715	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	382736.94	382736.94	0	Ejecución financiera	10647.42	10647.42	10647.42	10647.42	42589.68	11.13%	11.13%
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	679.96	679.96	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	167496.18	167496.18	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325085-APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	36	36	0	Ejecución física	1.38	1.38	1.38	1.38	5.52	15.33%	15.33%
		Meta financiera	215240.76	215240.76	0	Ejecución financiera	10647.42	10647.42	10647.42	10647.42	42589.68	19.79%	19.79%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**


Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional. (Mineco)	Aporte	Meta física	0	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3523098.39	3523098.39	0	Ejecución financiera	68205.44	68205.44	68205.44	68205.44	272821.76	7.74%	7.74%
325089-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.1750	0.1750	0.1750	0.1750	0.70	70%	70%
		Meta financiera	3523098.39	3523098.39	0	Ejecución financiera	68205.44	68205.44	68205.44	68205.44	272821.76	7.74%	7.74%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía											
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Aporte en especie	Meta física	0	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5024219.41	5024219.41	0	Ejecución financiera	257762.56	257762.56	257762.56	257762.56	1031050.24	20.52%	20.52%
325082-CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	500	500	0	Ejecución física	32.50	32.50	32.50	32.50	130	26%	26%
		Meta financiera	4280747.30	4280747.30	0	Ejecución financiera	218990.73	218990.73	218990.73	218990.73	875962.92	20.46%	20.46%
325072-APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	500	500	0	Ejecución física	32.50	32.50	32.50	32.50	130	26%	26%
		Meta financiera	743472.11	743472.11	0	Ejecución financiera	38771.83	38771.83	38771.83	38771.83	155087.32	20.86%	20.86%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 7/05/2024 09:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Aporte en especie	Meta física	0	36	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2503629.64	2503629.64	0	Ejecución financiera	206833.80	206833.80	206833.80	206833.80	827335.20	33.05%	33.05%
325071-APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	36	36	0	Ejecución física	2.75	2.75	2.75	2.75	11	30.56%	30.56%
		Meta financiera	2503629.64	2503629.64	0	Ejecución financiera	206833.80	206833.80	206833.80	206833.80	827335.20	33.05%	33.05%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Aporte en especie	Meta física	0	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	586193.28	586193.28	0	Ejecución financiera	16655.44	16655.44	16655.44	16655.44	66621.76	11.37%	11.37%
325069-APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	100	100	0	Ejecución física	11.25	11.25	11.25	11.25	45	45%	45%
		Meta financiera	586193.28	586193.28	0	Ejecución financiera	16655.44	16655.44	16655.44	16655.44	66621.76	11.37%	11.37%

F:  Alcalde Municipal

