



**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
muni.senahu2428@gmail.com**




Senahú A.V. 06 de septiembre del 2024  
Oficio No. 726 -2024  
Ref. RMC/COTB/DMP

Lic:  
Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario SEGEPLAN  
Su Despacho  
Presente.

Por este medio me dirijo ante usted deseándole toda clase de bendiciones y éxitos al frente de las distintas actividades que realiza.

El motivo de la presente es para HACER ENTREGA del SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL, correspondiente a los meses de MAYO-AGOSTO del Ejercicio Fiscal 2024, esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 del Decreto 12-2002, Código Municipal; Información sobre la ejecución del presupuesto la ley orgánica del presupuesto, artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, el cual se adjunta al presente oficio.

- Agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de ustedes muy atentamente,

  
Rolando Maquin Caal  
Alcalde Municipal  
Senahú Alta Verapaz



Trabajando Juntos por **Nuestro Lindo Senahú**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b> Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> No Aplica																
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	0	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	125000	125000		Ejecución fina	0	16645.73	15344.99	19311.38	51302.10	41.04%	54824.10	43.86%	41.04%	43.86%
325096-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física		0.0484	0.0484	0.0484	0.1452	14.52%	0.4752	47.52%	14.52%	47.52%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	16645.73	15344.99	19311.38	51302.10	41.04%	54824.10	43.86%	41.04%	43.86%
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	0	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	265511.84	265511.84		Ejecución fina	45485.92	11466.69	27338.61	23233.69	107524.91	40.5%	143240.11	53.95%	40.5%	53.95%
325095-CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.050150	0.050150	0.050150	0.050150	0.2006	20.06%	0.5906	59.06%	20.06%	59.06%
		Meta financiera	265511.84	265511.84	0	Ejecución financiera	45485.92	11466.69	27338.61	23233.69	107524.91	40.5%	143240.11	53.95%	40.5%	53.95%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Reducción de la pobreza y protección social																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	25920.36	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	23255810.12	22718275.50		Ejecución fina	537888.76	419928.24	1264057.2	1994146.4	4216020.68	18.56%	5384641.48	23.7%	18.13%	23.15%
295084-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LIMONES SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	9450	9450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7286.40	7286.40	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBELA COMUNIDAD SEHATX SENAHU A.V.	Kilometro	Meta física	5.36	5.36	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	535529.08	0	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA	Metro	Meta física	97	97	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA	Metro	Meta financiera	29984	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO, SENAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	3	3	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	188136.09	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	557520	557520	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	319280	319280	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA COMUNIDAD NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	350	350	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	272320	272320	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300336-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1745	1745	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99.60	99.60	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300337-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1870	1870	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300338-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	1615	1615	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324996-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	0	Ejecución fisica				110	110	22%	110	22%	22%	22%
		Meta financiera	1988700	2195932.45	1	Ejecución financiera	0	0	0	437426	437426	19.92%	437426	19.92%	22%	22%
324580-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	410	410	0	Ejecución fisica				123	123	30%	123	30%	30%	30%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	438000	438000	29.2%	438000	29.2%	29.2%	29.2%
318676-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	540	540	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	155439	774915	1	Ejecución financiera	0	0	0	155000	155000	20%	155000	20%	99.72%	99.72%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
325099-LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta fisica	60	60	0	Ejecución fisica	9.85	9.85	9.85	9.85	39.40	65.67%	59.40	99%	65.67%	99%
		Meta financiera	1200000	1678765.17	1	Ejecución financiera	18500	37000	835000	123000	1013500	60.37%	1199500	71.45%	84.46%	99.96%
325091-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta fisica	315	315	0	Ejecución fisica	5.71	5.71	5.71	5.71	22.84	7.25%	122.84	39%	7.25%	39%
		Meta financiera	8205952.61	7605036.88	1	Ejecución financiera	519388.76	382928.24	429057.26	840720.42	2172094.68	28.56%	3154715.48	41.48%	26.47%	38.44%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD CHIMAXYAT, SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	5110	5110	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	488443.34	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANAL DE CONCRETO BARRIO LAS GALLINAS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	800	800	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA MONICA SEOCOB SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta fisica	1800	1800	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4550000	4550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO SANTO DOMINGO CABAÑAS SECTOR I SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	250	250	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	300	300	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	556720	556720	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319156-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PALIN SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta fisica	500	500	1	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SENAHU

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta fisica	0	1383.60	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1561154.37	1568654.37		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCCA, SENAHU	Metro cuadrado	Meta fisica	93.60	93.60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	14551.58	14551.58	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN LUIS SETZIMAAJ, SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	74839.95	74839.95	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	216	216	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1250000	1257500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325787-APOYO A LA SALUD CON DOTACION DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta fisica	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD YALLJUX, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	9986.04	9986.04	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN FRANCISCO LA CALERA II SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	216	216	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4480.80	4480.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300119-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO COOPERATIVA SANTO DOMINGO ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	216	216	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7296	7296	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	7.74	7.74	7.74	7.74	30.96	0%	56.16	0%	0%	0%
		Meta financier	8939700	8939700		Ejecución fina	1279976.5	1074006.9	874970.31	687914.93	3916868.64	43.81%	6962993.94	77.89%	43.81%	77.89%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	72	72	0	Ejecución física	7.74	7.74	7.74	7.74	30.96	43%	56.16	78%	43%	78%
		Meta financiera	8939700	8939700	0	Ejecución financiera	1279976.50	1074006.90	874970.31	687914.93	3916868.64	43.81%	6962993.94	77.89%	43.81%	77.89%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	5272.92	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	9175324.57	9189479.57		Ejecución fina	74244	6456	161400	80700	322800	3.51%	322800	3.51%	3.52%	3.52%
325047-APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	48	48	0	Ejecución física	4	4	4	4	16	33.33%	16	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	74244	6456	161400	80700	322800	33.98%	322800	33.98%	33.98%	33.98%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLCÁN SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	78739.33	78739.33	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295079-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEMOCOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	354	354	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3989.60	3989.60	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEPOC ACTELA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta física	271	271	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12175.70	12175.70	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	95156	95156	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA C	Metro cuadrado	Meta física	271	271	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA C	Metro cuadrado	Meta financiera	3200	3200	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	26521.70	26521.70	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	58320	58320	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE	Metro cuadrado	Meta fisica	177	177	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	23743.58	23743.58	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	368	368	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3432.96	3432.96	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA III	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	86960	86960	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONICA SECOB, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	304800	304800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	304800	304800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta fisica	176.73	176.73	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89133.98	89133.98	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	354	354	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	431	431	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1810000	1817500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	431	431	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1558345	1565000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295083-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	354	354	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7696	7696	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295088-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	511	511	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7390.40	7390.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL CENTRO, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	288	288	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	920.32	920.32	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319153-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JUAN EL ARENAL SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	203	203	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319154-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESFUERZO EL ARENAL SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	203	203	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
337510-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	203	203	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	1667	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1950692.42	1958192.42		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	105715.33	105715.33	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301047-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	755	755	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1807500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTELA	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8264.26	8264.26	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.	Metro cuadrado	Meta física	177	177	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29346.43	29346.43	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297990-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTAÑESA SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	381	381	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7366.40	7366.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	15320	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	961513.82	961513.82		Ejecución fina	29781.49	24716.26	89321.72	34857.46	178676.93	18.58%	239985.43	24.96%	18.58%	24.96%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLAB VOLCAN, SENAHU ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	15070	15070	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	38292.01	38292.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325083-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	15	6%	0%	6%
		Meta financiera	923221.81	923221.81	0	Ejecución financiera	29781.49	24716.26	89321.72	34857.46	178676.93	19.35%	239985.43	25.99%	19.35%	25.99%
<b>Eje Katun:</b> Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	0	715	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	382736.94	627636.94		Ejecución fina	21637.20	8701.74	227391.38	26599.74	284330.06	45.3%	326919.74	52.09%	74.29%	85.42%
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	679.96	679.96	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167496.18	167496.18	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325085-APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	36	36	0	Ejecución física	5.10	5.10	5.10	5.10	20.40	56.67%	25.92	72%	56.67%	72%
		Meta financiera	215240.76	460140.76	1	Ejecución financiera	21637.20	8701.74	227391.38	26599.74	284330.06	61.79%	326919.74	71.05%	132.1%	151.89%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SENAHU

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Reducción de la pobreza y protección social														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistenc	Persona	Meta física	0	1	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3523098.39	3523098.39		Ejecución fina	131062.24	17850.35	14266.50	18380.76	181559.85	5.15%	454381.61	12.9%	5.15%	12.9%
325089-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.70	70%	0%	70%
		Meta financiera	3523098.39	3523098.39	0	Ejecución financiera	131062.24	17850.35	14266.50	18380.76	181559.85	5.15%	454381.61	12.9%	5.15%	12.9%
<b>Eje Katun:</b>		Guatemala Urbana y Rural														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Ordenamiento Territorial														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	0	1000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5024219.41	6317274.42		Ejecución fina	927541.96	562307.05	374211.90	193711.61	2057772.52	32.57%	3088822.76	48.89%	40.96%	61.48%
325082-CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	500	500	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	20%	230	46%	20%	46%
		Meta financiera	4280747.30	4280747.30	0	Ejecución financiera	516855.09	184043.90	241154.48	150644.77	1092698.24	25.53%	1968661.16	45.99%	25.53%	45.99%
325072-APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	500	500	0	Ejecución física	36.25	36.25	36.25	36.25	145	29%	275	55%	29%	55%
		Meta financiera	743472.11	2036527.12	1	Ejecución financiera	410686.87	378263.15	133057.42	43066.84	965074.28	47.39%	1120161.60	55%	129.81%	150.67%
<b>Eje Katun:</b>		Guatemala Urbana y Rural														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Ordenamiento Territorial														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física	0	36	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2503629.64	2503629.64		Ejecución fina	458520.36	232854.92	137622.98	323672.86	1152671.12	46.04%	1980006.32	79.09%	46.04%	79.09%
325071-APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	36	36	0	Ejecución física	4.45	4.45	4.45	4.45	17.80	49.44%	28.80	80%	49.44%	80%
		Meta financiera	2503629.64	2503629.64	0	Ejecución financiera	458520.36	232854.92	137622.98	323672.86	1152671.12	46.04%	1980006.32	79.09%	46.04%	79.09%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SENAHU**

Fecha y Hora: 6/09/2024 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física	0	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	586193.28	586193.28		Ejecución fina	25022.92	42673.48	9341.84	34421.19	111459.43	19.01%	178081.19	30.38%	19.01%	30.38%
325069-APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	100	100	0	Ejecución física	13.75	13.75	13.75	13.75	55	55%	100	100%	55%	100%
		Meta financiera	586193.28	586193.28	0	Ejecución financiera	25022.92	42673.48	9341.84	34421.19	111459.43	19.01%	178081.19	30.38%	19.01%	30.38%

F:   
Alcalde Municipal

